

Kolejny etap prac na ul. Rakowskiej, Wolborskiej i nowym rondzie



Prace modernizacyjne na ulicach Rakowskiej i Wolborskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zmienia się cała infrastruktura drogowa, a po zakończeniu robót ulice będą wygodniejsze i bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Wkrótce też rozpocznie się kolejny, istotny etap inwestycji – układanie warstw bitumicznych, co wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Tym samym zbliżamy się do końca pierwszych prac.

Odcinek ul. Wolborskiej od sklepu Aldi do skrzyżowania z ul. Rakowską oraz ul. Rakowska od ul. Wolborskiej do skrzyżowania z ul. Wschodnią są zamknięte od lutego tego roku. Od tego czasu udało się wykonać większość zaplanowanych prac. **Na ul. Rakowskiej - na odcinku od ul. Wschodniej do nowego ronda** – zakończono już prace sanitarne, zamontowano też część latarni, a na ukończeniu są prace teletechniczne i związane z elektryką. Jednocześnie trwają prace brukarskie i konstrukcyjne na parkingach, chodnikach oraz ciągu pieszo-rowerowym.

Na ul. Wolborskiej - na odcinku od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do skrzyżowania z ul. Rakowskiej – zakończono prace sanitarne na rondzie, a pozostały prace wykończeniowe oraz ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej. Prace branży sanitarnej na rondzie NSZ zostały zakończone. Obecnie zaplanowane są do wykonania prace elektryczne i brukarskie na rondzie NSZ. Prace brukarskie i drogowe rozpoczną się po ułożeniu dwóch warstw bitumicznych na ul. Rakowskiej, ul. Wolborskiej oraz nowo budowanym rondzie.

Zakończyły się prace sanitarne, elektryczne i teletechniczne na odcinku ul. Wolborskiej -

od ul. Rakowskiej do sklepu Aldi. Tutaj trwają prace brukarskie i drogowe. W przyszłym tygodniu rozpoczną się tu prace bitumiczne, będą też kontynuowane prace na chodniku i ciągu pieszo-rowerowym. Na odcinku od sklepu Aldi do ronda Pecolta trwają prace sanitarne w chodniku.

Po ułożeniu dwóch warstw bitumicznych na ul. Rakowskiej, ul. Wolborskiej oraz nowym rondzie, będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu, obejmująca rondo Pecolta oraz ul. Wolborską do sklepu Aldi, wówczas prace rozpoczną się na tym odcinku.

Utrudnienia w ruchu - układanie nawierzchni bitumicznej na ul. Rakowskiej, Wolborskiej i nowym rondzie

Ulice będą całkowicie nieprzejezdne na odcinkach objętych pracami w danym dniu. Prosimy kierowców o korzystanie z objazdów i zaplanowanie alternatywnych tras.

Harmonogram robót i zamknięć ulic:

Poniedziałek (7.07) - układanie warstwy podbudowy na ul. Rakowskiej (odcinek od nowego ronda do ul. Wschodniej) - ulica będzie zamknięta.

Wtorek (8.07) - układanie warstwy wiążącej na tym samym odcinku - ulica nadal zamknięta.

Środa (9.07) - podbudowa na ul. Wolborskiej (odcinek od zjazdu do Aldi do ronda) - ulica zamknięta.

Czwartek (10.07) - warstwa wiążąca na ul. Wolborskiej - ulica nadal zamknięta.

Piątek (11.07) - rozpoczęcie prac na nowo budowanym rondzie - układanie podbudowy - zamknięcie całego ronda. Prace przy rondzie będą kontynuowane w kolejnych dniach.

Podczas prac na rondzie (piątek, poniedziałek i ewentualnie wtorek) niemożliwy będzie przejazd przez rondo - zamknięte będą wloty:

- ul. Rakowskiej,
- ul. Wolborskiej od strony miasta,
- ul. Wolborskiej od ronda NSZ.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych terminy prac mogą ulec przesunięciu. Będziemy o tym informować.